

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水利局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河生态修复示范段“十一”新增项目资金		实施(主管)单位	332001-石家庄市水利局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	916.59	到位数:	916.59	执行数:	916.59	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$)	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于滹沱河机场路上下游1.5公里和上延1公里示范段临时景观打造。		建设完成滹沱河机场路上下游1.5公里和上延1公里示范段临时景观。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	景观打造距离(公里)		≥ 2.5	2.5	10
		质量指标	验收合格率(%)		≥ 95	95	10
		时效指标	完成任务时间		预计十月底前	按期完成	10
		成本指标	总成本控制(万元)		≤ 916.59	≤ 916.59	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高沿河居民的满意度、幸福感		较上年提升	较上年提升	20
			提升景观效果		较上年提升	较上年提升	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	通过抽查问卷的方式,调查部分群众的满意度(%)		≥ 95	≥ 95	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：芦子卿

联系电话：15231120596